Questionnaire

A l'attention du Conseiller en Prévention, du Responsable de la Sécurité et du Service Achats

RESPONSIBLE CARE

AVANT TOUTE PREMIERE LIVRAISON EN VRAC OU EN CAS DE MODIFICATION DE L'INSTALLATION ET POUR DES RAISONS DE SECURITE ET D'ENVIRONNEMENT, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR COMPLETER ET NOUS RENVOYER LE QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS. UNE PREMIERE LIVRAISON EN VRAC NE POURRA SE FAIRE SANS AVOIR RECU CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE ET APPROUVE.

I. DONNEES DU CLIENT

Nom : .....

Adresse : .....

Téléphone : ..... fax : .....

E-mail : .....

Heures d'ouverture : .....

II. PRODUIT (Questionnaire à compléter par produit)

.....

.....

.....

III. INSTALLATION

(utilisez les pointillés pour compléter ou biffez la mention inutile)

Emplacement : ❑ Libre / ❑ Sous-sol- ❑ Interne / ❑ Externe

Contenance : ..... litre

		OUI	NON
Encuvement / double paroi		❑	❑
Mention de la contenance	- sur la citerne	❑	❑
	- sur le raccord	❑	❑
Nom du produit mentionné	- sur la citerne	❑	❑
	- sur le raccord	❑	❑
Indication de danger/ Présence de symboles		❑	❑

Matériaux à spécifier (inox – fer – ébonite – PVC – PE – PP – polyester)

- citerne : .....
- conduites : .....
- vannes : .....
- raccordement : .....

Conduites

- diamètre : .....
- longueur : .....

Différence de niveau entre le point le plus haut de la conduite de remplissage et le sol : ..... m

Raccordement

- type : .....

- diamètre : .....

- plaque d'identification : ❑ OUI ❑ NON

Dégazage
- diamètre : .....
- dégazeur prévu : ❑ OUI ❑ NON
Prise de terre (en cas de produits inflammables) ❑ OUI ❑ NON

- Date de la dernière vérification de la résistance : .....
(inférieur à 10 Ohms)

Y a-t-il pour la sécurité du personnel à proximité immédiate :
• Des douches de sécurité ❑ OUI ❑ NON
• Du rince-oeil ❑ OUI ❑ NON
• Un tuyau d'eau ❑ OUI ❑ NON
• Un extincteur ou un système d'extinction ❑ OUI ❑ NON

IV. CONDITIONS

Peut-on livrer avec une semi-remorque ? ❑ OUI ❑ NON
La zone de déchargement est-elle bien accessible ? ❑ OUI ❑ NON

Distance de l'emplacement du déchargement et raccordement : ..... m
Le niveau de remplissage est-il visible en permanence par le chauffeur se trouvant près du camion lors du déchargement ? ❑ OUI ❑ NON
Y a-t-il un détecteur de débordement avec alarme ? ❑ OUI ❑ NON
Y a-t-il des filtres prévus sur les détecteurs à débordement ? ❑ OUI ❑ NON
Ces filtres contiennent ils des charges tels que Silicagel/Charbon Actif ? ❑ OUI ❑ NON

Si oui, avec quelle fréquence sont elles remplacées ? .....

Le déchargement s'effectue par :
• soit par gravité ❑ OUI ❑ NON
• soit à l'aide de la pompe du client ❑ OUI ❑ NON
• soit à l'aide de l'installation sous pression du client ❑ OUI ❑ NON
• soit à l'aide de l'installation sous pression d'azote du client ❑ OUI ❑ NON
• soit à l'aide de la pompe du camion du fournisseur ❑ OUI ❑ NON
• soit à l'aide du compresseur du camion du fournisseur ❑ OUI ❑ NON

Comment le camion doit-il dégazer ?
• Via le réservoir de stockage ❑ OUI ❑ NON
• Via un laveur ❑ OUI ❑ NON
• Via le retour de vapeur ❑ OUI ❑ NON

V. CODE DE BONNES PRATIQUES

Document « Code de Bonnes Pratiques pour Livraisons en Vrac de Produits Chimiques Liquides » reçu et pris connaissance du contenu ? ❑ OUI ❑ NON
Y a-t-il une procédure interne de déchargement ? ❑ OUI ❑ NON
Si oui, veuillez la joindre au document présent.

	Responsable de la réception des produits	Conseiller en Prévention	Conseiller en Sécurité	Service Achats
Nom				
N° de tél. direct				
Signature				
Date				

Les réponses au questionnaire ne dénient pas les responsabilités éventuelles du client durant l'opération de déchargement. Le client est également responsable de la réception du camion et l'accrochement à son installation.